

平成29年度 ごみ中間処理施設整備事業スケジュール(予定)

【 H29. 2/28 現在 】

項目		時 期													
		平成29年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年 1月	2月	3月		
環境影響評価	現地調査 (①~⑯)	① 大気汚染(気象+大気質)	■ 気象 ■ 大気質												
		② 水質汚濁			■	■			■	■					
		③ 土壌汚染									■	■			
		④ 騒音・低周波音、⑤振動									■	■			
		⑥ 地盤沈下、⑦水象(地下水)	■												
		⑧ 悪臭			■		■								
		⑨ 電波障害									■	■			
		⑩ 植物	■				■				■				
		⑪ 動物、⑫水生生物	■		■		■				■		■		
		⑬ 生態系	■		■		■				■		■		
		⑭ 景観					■					■			
		⑮ レクリエーション資源									■	■			
		⑯ 安全(交通)			■	■	■	■							
		予測・評価、環境保全対策、事後調査計画										■	■	■	■
予測評価書案の作成												■	■		
施設基本設計	基本条件の整理 (プラント設備・土木工事・建築工事)		■												
	プラントメーカーアンケート調査		■												
	調査・検討・設定	排ガス自主規制の追加項目	■												
		余熱利用(外部供給)	■												
		煙突の高さ	■												
		工事計画・施設運営計画	■												
	環境影響評価用概要設計資料の作成		■												
	緑地(災害廃棄物一時保管場所)		■												
浸水想定・盛土		■													
ごみ中間処理施設整備検討委員会の開催 検討委員会専門部会の開催			■	■			■	■	■			■	■		

■ 気象
■ 大気質

■ 検討委員会
■ 専門部会